

GRAĐEVINSKI RADOVI U TIJEKU - Prilog 2.

R.BR	RADOVI	IZVOĐAČ	VRIJEDNOST UGOVORENIH RADOVA (s PDV-om)	DO SADA PRISPJELE SITUACIJE (s PDV-om)	ROKOVI IZVOĐENJA
1	Uređenje ordinacije opće medicine i dentalne medicine	"Premec" j.d.d.d., A.B.Šimića 5, Rijeka	834.233,75	739.061,98	čeka se primopredaja
2	SU 6 (rekonstrukcija građevine infrastrukturne namjene)	DINOCOP d.o.o., Pušća 103, Omišalj	1.805.622,25	1.678.480,23	čeka se primopredaja
3	UREĐENJE CENTRALNOG TRGA	DINOCOP d.o.o., Pušća 103, Omišalj	234.889,68	55.269,89	čeka se primopredaja
4	Izvođenje radova na uređenju dijela pločnika u ulici I.G. Kovačića	KOGRAD Krk d.o.o., Zagrebačka 24, Krk	154.637,00	124.319,50	31.5.2020
5	Izvođenje radova na uređenju dijela pločnika u ulici "Pod topol"	KOGRAD Krk d.o.o., Zagrebačka 24, Krk	159.961,25	0	31.5.2020
6	Izvođenje radova na ugradnji poluukopanih spremnika pokraj ribarnice	GP KRK, Krk	21.724,40	čeka se ugovor	31.5.2020

3.211.068,33 kn

2.597.131,59 kn

R.BR	RADOVI	IZVOĐAČ	VRIJEDNOST UGOVORENIH RADOVA (s PDV-om)	DO SADA PRISPJELE SITUACIJE (s PDV-om)	ROKOVI IZVOĐENJA
7	Izvedba građevinskih radova na oborinskoj odvodnji u odvojkju ulice Prgon	KOGRAD Krk d.o.o., Zagrebačka 24, Krk	24.283,13	-	čeka se primopredaja
8	SU 15	DINOCOP d.o.o., Pušća 103, Omišalj	-	-	čeka se primopredaja

3.235.351,45 kn

2.597.131,59