

Na temelju članka 26. Zakona o vodama ("Narodne novine" broj 153/09 i 130/11) i članka 51. stavak 3. Statuta Općine Punat »Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09 i 35/09), podnosim

**IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU  
PLANA GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA  
U 2012. GODINI**

**Članak 1.**

Plan gradnje komunalnih vodnih građevina u 2012. godini ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 46/11, 26/12 i 55/12) izvršen je u 2012. godini kako slijedi:

<b>I) PRIHODI – IZVORI FINANCIRANJA</b>		<b>PLANIRANA SREDSTVA</b>	<b>IZVRŠENJE U 2012. GODINI</b>
1	Prihodi od naknade za priključenje na objekte komunalne infrastrukture	200.000,00 kn	173.847,90 kn
2	Prihod od koncesija komunalnih djelatnosti	225.000,00 kn	149.558,62 kn
3	Potpora Grada Krka	130.691,84 kn	119.975,79 kn
4	Povrat 8% vodnog doprinosa	40.000,00 kn	39.400,12 kn
5	Prihod od naknade za razvoj na području Općine Punat (Ponikva)	436.351,00 kn	436.351,88 kn
6	Dio ustupljenog poreza na dohodak	456.962,63 kn	357.930,00 kn
7	Ostali prihod Proračuna Općine Punat	326.982,91 kn	326.982,03 kn
<b>UKUPNI PRIHODI :</b>		<b>1.815.988,38 kn</b>	<b>1.604.046,34 kn</b>

	<b>Naziv aktivnosti</b>	<b>Planirani izdaci</b>	<b>Izvori financiranja</b>	<b>Izvršenje u 2012. god.</b>
1	Izgradnja CS Autobusna stanica u Puntu	250.000,00	Povrat 8% vodnog doprinosa – 39.400,12 kn naknada za priključke - 20.753,22 koncesija kom. Djelatnosti - 81.103,17	141.256,51 kn
2	Ostala ulaganja u mjesnu kanalizaciju naselja Punat (dio ulica Primorska i Pelinković)	110.453,75	Koncesija kom. Djelatnosti – 15.124,45 kn	15.124,45 kn
3	Kanalizacija u dijelu ulice Novi put	53.331,00	Koncesija kom. Djelatnosti – 53.331,00 kn	53.331,00 kn
4	Prečistač fekalnih voda Punat	80.123,81	Ostali proračunski prihodi – 80.123,81 kn	80.123,81 kn
5	Nastavak izgradnje vodovodnog i kanalizacijskog sustava u naselju Stara Baška	705.620,90	Potpora Grada Krka – 119.975,79 kn naknada za priključke – 153.094,68 kn naknada za razvoj – 436.351,88 kn	709.422,35 kn
6	Izgradnja nove vodovodne infrastrukture u dijelu Šetališta Antuna Žica Ulivina	246.858,22	Ostali proračunski prihodi - 246.858,22 kn	246.858,22 kn
7	Nastavak vodovoda u ulici Pelinković	11.670,70	Uključeno pod brojem 2.	0,00 kn
8	Vodoopskrba otoka Krka	357.930,00	Dio ustupljenog poreza na dohodak – 357.930,00 kn	357.930,00 kn
	<b>UKUPNO</b>	<b>1.815.988,38 kn</b>		<b>1.604.046,34 kn</b>

## Članak 2.

Izvješće o izvršenju Plana gradnje komunalnih vodnih građevina u 2012. godini objavit će se u «Službenim novinama Primorsko-goranske županije».

Načelnik:

Mladen Juranić

KLASA: 080-02/13-01/1  
URBROJ: 2142-02-03/4-13-11  
Punat, 1. ožujka 2013.